

Antecedentes de la obra

Cliente	AFC	Fase:	2. Pre-Venta
Obra:	- AFC 1	Inicio Obra:	03-09-2013
Ubicación :	Torre Huerfanos, 670, Piso 13,14,15	Entrega Provisoria:	03-12-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de obra N° 1	Reunión de avance de obra			
Fecha	10-09-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Claudio Jara, Claudio Zúñiga, Charles Murray, Jimena Gaete, Mauricio Julio

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso			Electrificacion de estaciones	Se considera salir desde el shaft con una canal energizada de la cual subira cada toma por las verticales existentes en los muebles de linea. Para las estaciones de jefes, se saldra directamente desde la canaleta perimetral con flexibles. En privados se electrificara por tabique a 30 cm de piso.
Proceso			Salas de reuniones	En Salas de reuniones se define dejar HDMI y un punto de dato. En Directorio, piso 14° se dejaran 2 HDMI en canalizacion de piso y se dejara una canalizacion vacante.
Proceso			Cenefa perimetral	En el encuentro de la cenefa y el marco de puerta, se define que el marco llegara directo a la cenefa, no se considera un perfil intermedio.
Proceso			Llegada de volcánitas a moullions	En encuentro de volcánita y moullions, se dejara un cm. Para Compriban, el cual se tapara con perfil de aluminio.
Proceso			Puestos adicionales en pisos 13° y 14°	En piso 13° se agrega un puesto en Superintendencia. En piso 14° se agrega un puesto en abogados 2 y otro en mesa de dinero.
Proceso			Control de Acceso	Queda a confirmar el dejar control de acceso para area de control de inversiones, Gte de inversiones y mesa de dinero, ademas de servidor.
Proceso			Reunion Tecnica	Se coordinara reunion tecnica con AFC para validar control de acceso, proyecto de clima y proyecto electrico.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	17-09-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.