

## Antecedentes de la reunión

**PROYECTO:** Sodexo 1  
**Reunión:** MINUTA N° 12 Reunión comercial  
**Fecha:** 21-01-2014 **Hora Inicio:** 9:30 **Hora Término:** 11:30  
**Lugar:** Contract Chile  
**Observaciones:**

## Asistentes

**Asistentes:** Carolina Pérez, Consuelo Larrea, Mariano Moreno, Valentina Pérez, Valentina Supán

## Declaraciones y definiciones

| Referencia                     | Declaraciones, definiciones y acuerdos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHAS LÍMITES                 | <p>- Para poder cumplir con la carta Gantt y el plazo de obra establecido (154 días corridos), indicamos a SODEXO las fechas límites de definiciones y aprobaciones:</p> <p>Lunes 27 de enero: Tener el layout 100% aprobado.</p> <p>Entre el martes 28 y el Jueves 30 de enero: Visitar Showroom de muebles de línea para definir terminaciones y colores.</p> <p>- Se aclara que en caso de no cumplir con estas fechas, se deberá recalcular el plazo de la obra y la correspondiente fecha de entrega.</p>                                        |
| ITO                            | <p>- SODEXO deberá presentar a Contract al ITO que participara del proceso de la obra.</p> <p>- Se aclara que las aprobaciones por parte de éste, deben coordinarse de acuerdo a la carta Gantt establecida, para que no retrase los plazos de la obra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ESCALERA                       | <p>- Se indica que Contract a enviado la información necesaria a Santaolaya para obtener la aprobación formal para realizar la escalera en cada uno de los pisos. Contract indicara a Sodexo cuando deberá colaborar comunicandose con el calculista para acelerar dicha aprobación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ETAPAS 1 Y 2 DE OBRA           | <p>- Indicar las etapas de la obra como ITOS de entregas 1 y 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CORRECCIONES DEL LAYOUT PISO 2 | <p>- Relaciones Laborales:<br/>Puestos de atención más cercanos a la escalera<br/>Puestos de atención sin la extensión lateral<br/>Gte más cercano a esquina</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CORRECCIONES DEL LAYOUT PISO 3 | <p>- Gimnasio<br/>Ubicar una oficina administrativa para el gimnasio<br/>Evaluar el diseño de los baños entendiendo como serán las clases y con cuantas personas</p> <p>- Tesorería y Contabilidad<br/>Agrandar la bodega (para caja fuerte y estantes) para lo cual se deberá cambiar de lugar el rack zonal (ubicarlo cercano al gimnasio)</p> <p>- Valijas<br/>Cerrar el sector con una puerta de vidrio y llave</p> <p>- Salas de reunión<br/>Invertir de lugar la sala de estar con la sala de reunión ubicada frente a las máquinas Vending</p> |
| CORRECCIONES DEL LAYOUT PISO 4 | <p>- SS RR<br/>Sumar un puesto de trabajo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

CORRECCIONES DEL LAYOUT PISO 5 - Comercial  
Sumar 2 puestos de trabajo contra el cristal de piso a techo

- Personas y Organización  
Sumar un puesto y una tapa de ajuste

CORRECCIONES DEL LAYOUT PISO 6 - Compliance y Sistemas  
Colocar un círculo de color en el privado continuo a la Asistente de Gcia Gral

- CESAM  
Agregar área de copiado y mueble de guardado

## Compromisos

| Referencia      | Nombre   | Compromiso/ Tarea                                                                                                                                                                        | Para       |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LAYOUT          | Contract | - Enviar 2 copias de layout a Valentina Pérez                                                                                                                                            | 21-01-2014 |
| PANELES MÓVILES | SODEXO   | - Definir si aceptarán sumar al proyecto los paneles móviles<br>ubicar: entre el gimnasio y la sala de capacitación en el piso 3 y<br>entre las dos salas de reunión en el piso 6 CESAM. | 27-01-2014 |
| GIMNASIO        | SODEXO   | - Evaluar el tipo de clases que se realizaran; si serán grupales<br>definir de cuantas personas                                                                                          | 24-01-2014 |

## Próxima reunión

Fecha 27-01-2014 Desde: 11:00 Hasta: 12:00

Lugar: Obra

*Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.*