

SAVANT PHARM

obra: Echeverría 1050 – Vicente López – Pcia. de BA

MINUTA DE REUNION N°6

p/ CLIENTE: Hernán Giovanini
p/ CONTRACT: Ximena Torres

Reunión: Oficinas Savant Buenos Aires

Fecha: 19 de diciembre de 2013

TEMAS VARIOS

Se realizó una visita a obra para revisar y precisar recepción de la obra.

Se aprueba el Anexo 6-6-2 correspondiente a vinilos, cartelería y logo corpóreo. Con respecto a dicho anexo se precisa que el tiempo de producción de los mismos está fuera de los tiempos de mudanza. Se consensua el llegar a lo más óptimo de las dos partes.

Al no encontrarse en Buenos Aires Savant para el día 21 de diciembre, fecha de la recepción provisoria, se plantea realizar un recorrido de la obra para revisar detalles.

Como siguiente fecha para el listado de pendientes, se fija el lunes 23 de diciembre con Marcelo Abella y Claudio Toffoletti.

DEFINICIONES

Nos entregan plano con nombre de cada oficina para pasar a layout y entregar para la mudanza, viernes 27 de diciembre.

Se define que el vinilo a aplicar en las mamparas de los puestos operativos será clear impreso en PANTONE 322C.

Debido a los tiempos hoy mantengo una conversación telefónica con Hernán Giovanini en la que le traslado que el proveedor de vinilos necesita la semana para la producción de los mismos y los días 28, 29 y 30 para terminar la colocación de toda la oficina. Hernán acepta dichos tiempos y determinamos las prioridades de producción según lista:

- 1-Los vinilos correspondientes a gráfica 2, o sea, frentes de Presidencia, Directores, Gerencia General y Comercialización.
- 2-Los frentes de las oficinas gerenciales del séptimo piso, correspondientes a gráfica 3.
- 3-Oficinas gerenciales de planta alta, gráfica 3.
- 4-Auditorio y frente de Sala Médicos.

Con respecto a esto y luego de coordinar con dicho proveedor, se mantendrá esta prioridad, agregando como prioritaria la gráfica 4, correspondiente al slogan que identifica los frentes del acceso y frentes divisorios de espacios.

Del recorrido de la obra se revisan detalles:

- Perfil entre cielorraso y durlock, en varios puntos, oficinas y coffee.
- Tapas acceso TV en salas de reunión 6 personas.
- HDMI faltante en auditorio y sala médicos.

- Detalles de unión alfombra (aunque se precisó que estaba recién colocada y no estaba completamente sellada).
- Detalles en baranda.
- Una placa de cielorraso.
- Alineación artefacto de iluminación piso 8, sector operativo del lado del depósito.
- Emproljar herraje puerta oficina Director MKT, piso 7 frente.
- Tornillos de fijación difusores lineales.