

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: K+N/ Oficina Regional
 Reunión: Reunion N°6 Reunion de Obra
 Fecha: 13-03-2014 Hora Inicio: 17:30 Hora Término: 19:00
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Sala Server	-Sala de servidor quedo pequeña según nuevos requerimientos de IT ya que incorporaran otro bastidor, por lo tanto, se debera ajustar el layout - Sacar tablero electrico fuera de la sala de servidor - implementar UPS (vaipass) igual al del SCL - Dimensiones del rack son de 0,80x0,95x2,20 y 0,52x0,45x2,20 (cotizar como adicional)
Sala directorio	Considerar pantalla Led de 60" como maximo
Impresoras	Cliente enviara dimensiones de impresoras con bandejas abiertas para ver posibilidad de modificar nicho
Recepcion	Dejar punto de dato en cielo de recepcion con cable largo para posible futura pasada por muro
Sillas	Se le informa a cliente sobre desfase en la llegada de las sillas y el reemplazo de ellas por 2 semanas aprox.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Adicional	O.Jara	cotizar rack de 0,52x0,45x2,20	20-03-2014
Fibra	O.Jara	Averiguar con R. Nuñez cual es el shaft de la fibra	20-03-2014
Expedientes en tramite de aprobacion	Mercedes	Se le solicita al cliente precionar a CBRE para dar respuesta por expediente de clima y seguridad para no generar atrasos	14-03-2014
Plano con puntos de Dato	O.Jara	Se le enviara a IT plano con la ubicación de de puntos de dato para validacion	20-03-2014
Control de acceso	O.Jara	Confirmar la cantidad de control de acceso presupuestados	20-03-2014
Tarjetas de Acceso	O. Jara	Se enviara listado de personal para tarjetas de acceso	14-03-2014

Próxima reunión

Fecha	21-03-2014	Desde:	10:00	Hasta:	12:00
Lugar:	Obra	Titanium P31			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.