

Antecedentes de la obra

Cliente	Mercado Libre	Fase:	ejecución
Obra:	- Mercado Libre _1	Inicio Obra:	
Ubicación :	Apoquindo N° 4820 T2 P 20, 21 Y 22	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 8	Reunión comercial	
Fecha	23-07-2015	Hora Inicio:	15:30 Hora Término: 18:10
Lugar:	Oficinas Cliente		
Observaciones:			

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Cristián Maturana, Elizabeth Ojeda Vargas, Felipe Streitt, Gonzalo Balladares Rivera, Javiera Ríos, Lucia Lucena, Lucila Bengolea, Macarena Fournies, Martín Losada, Nicolás Donoso, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
General	General	CONSIDERACIONES GENERALES	- Se realiza la presentación del layout de los pisos 21 y 22, focalizandonos en el "Concepto" propuesto. Se explica el alcance de la idea; indicando que la misma se vera reflejada en la etapa de Anteproyecto con las imágenes previas del Revit + 3D - Se presenta la carta Gantt con las fechas y consideraciones a seguir previas al inicio de la obra. Se adjunta la Gantt a la siguiente minuta - Se deberá coordinar una reunión para validar el volumen de guardado necesario en cada área. Asimismo se berán validar las impresoras de cada área
General	General	PISO 21	- Coffee: Ubicar una puerta con control de acceso que de a la recepción. Para facilitar los desayunos que se realizan en la Sala de Directorio - Eliminar el muro que cierra el espacio donde estan las 4 posiciones para trabajar de pie - Acceso secundario: Ubicar un mueble de guardado delante del shaft Ubicar la cartelera que estaba propuesta en el coffee donde ahora diseñaremos una puerta - Área IT: Agregar espacios con mesas bajas + pouf - Open plan cercano al acceso del coffee: Eliminar 3 puestos de trabajo Ubicar algún elemento de contención, debido a la circulación constante que habrá hacia el coffee
General	General	PISO 22	- Considerar un mueble para elementos de seguridad - Terraza de mayor tamaño, ubicar sobre el piso el logo MERCADO LIBRE

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
LAYOUT PISOS 21 Y 22	General	General	CONTRACT	- Presentar los planos de los pisos 21 y 22 con los cambios conversados en dicha reunión	27-07-2015	☐	

Próxima reunión

Fecha	30-07-2015	Desde:	16:00	Hasta:	17:30
Lugar:	Otro		Visita BASH		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.