

5.-Sally beauty. Reunión Coordinación

Martes 3 de Noviembre de 2015



Asistentes Contract:

- Cristian Rocco
- Lorena Gutiérrez
- Paula Acevedo
- Cristian Alvarado
- Nelson Vega

Lugar: Oficinas Contract

Declaraciones y Definiciones

1. Estrategia de compra

Solicito el cliente, que se adelante la entrega desde el 24 de noviembre al 19 de noviembre, a lo cual se le informa al cliente que , se puede hacer el esfuerzo, pero contractualmente se mantiene el 24 de noviembre

2. ARQUITECTURA

- ☒ a. Hoy se revisan muebles de línea y muebles especiales, para tener la OC fecha límite 21 de septiembre. Deben estar en obra el 6 de noviembre. **NR/AH. 23 septiembre. Muebles especiales. Entrega de muebles de línea para el 30 de noviembre.**
- ☒ b. Falta plano superposición de especialidades. **6 de octubre se entregara eléctrico. Entrega 10 de octubre.**
- ☒ c. Se debe revisar cubicación, materialidad y precio del piso Budnik. Se debe esperar la instalación para cuantificar.
- ☒ d. Se debe definir telas de sillones y pouf.
- ☒ e. Se solicita aceptación de gráfica propuesta en renders.
- ☒ f. Hay que solicitar el pantone de colores oficial de Sally Beauty, para desarrollar las gráficas.
- ☒ g. Definir Mosaico kitchennete.
- ☐ h. Se debe definir ubicación de dicroicos

3. ESPECIALIDADES

- ☐ a. Electricidad: Aumento de empalme es necesario por los requerimientos eléctricos. Al 24 de noviembre, se dejara habilitado parcialmente. CA, LG. Se debe solicitar visita de Chilectra, para presupuesto completo. **Se debe TE1, gestionara apresurar procesos.**
- ☐ b. Clima: se debe revisar la conexión de los equipos de clima, ya que están conectados al mismo tablero Budnik. Lo esta viendo Edificio, **MUNDO CLIMA/ IT Soluciones. Informes al respecto. Se tiene un bus por piso.**
- ☐ c. Se debe solicitar autorización para equipo de clima de 24/7. 23 de septiembre LG. **Se autorizó, se solicita formalizar.**
- ☐ d. Municipales: problemas y las soluciones.

4. TRAMITACIÓN MUNICIPAL

5. Obras

- a. Informe 0, ya se realizó.
- b. Muebles especiales. Se realizó reunión con código para definir fechas y materiales.

Compromisos

