

CLIENTE:	NATURA
OBRA:	NUEVAS OFICINAS EDIFICIO EDISON 2500. MARTÍNEZ
LUGAR:	Av. Libertador 1295 1º Piso. Vicente López
FECHA REUNION	28/04/2010
FECHA MINUTA:	28/04/2010



MINUTA DE REUNIÓN N° 11

Asistentes	Nombre	E-mail
NATURA	Daniela Nevares	danielanevares@natura.net
CONTRACT	Ricardo Vanarelli María de la Paz Gómez Sandra De Luca	rvanarelli@contract.com.ar mgomez@contract.com.ar sdeluca@contract.com.ar
PODESTA	Alvaro Luzuriaga Pedro Podestá	aluzuriaga@pedropodesta.com.ar plpodesta@pedropodesta.com.ar

Desarrollo de temas:

TEMAS CON PODESTA

INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO: Se define que el día viernes 30 de abril va a quedar finalizada la instacion y que a INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIO: Alvaro informa que entre lunes 03 y martes 04 de mayo quedará finalizado el cableado de deteccion con las modificaciones solicitados

PISO TECNICO: Se define que el día 05 de mayo, previo al día de instalacion de alfombra se hará una nivelacion general

BAULERA: Quedamos a la espera de la definicion de la ubicación de esta, una vez definido el sitio, prepararemos un plano y la cotizacion correspondiente, tomando en cuenta los siguientes requerimientos: Deposito de sistemas tendrá una superficie aproximada de 6 m2 con entrada independientes, las puertas a utilizar serán de marco de chapa y hoja enchapada en MDF para pintar, de medidas standart, la iluminacion será la misma que de las cocheras, la pintura se ejecutará de acuerdo a lo solicitado por PODESTA, se instalarán rejillas de ventilacion a ambos lados para favorecer a la ventilacion cruzada

ACCESO A LA AZOTEA: A los efectos de evitar otros accidentes se resuelve de comun acuerdo que se extremarán las medidas de seguridad colocando las protecciones necesarias según las indicaciones del auditor de SEGURIDAD E HIGIENE. Apenas contemos con plan de procedimientos lo veremos en conjunto con PODESTA.

TEMAS CON NATURA

INSTALACION DE CAÑERIAS PARA NUEVAS CAMARAS: El cliente nos solicita la incorporacion de 8 nuevas camaras según esquema de ubicación que entrega. Se informa al cliente que la ejecucion de estos trabajos traerá aparejado la rotura de cielorrasos ya terminados y la reparacion de los mismos a posteriori. Se enviará el presupuesto de estos trabajos

MEDIDORES: El cliente nos informa que aun no cuenta con la fecha de conexión de medidor definitiva. Se le informa al cliente que sin la energia existen servicios no se podrán instalar, ejemplo fibra optica. Asimismo recordamos que tampoco contamos con el proyecto de EDENOR de la unificacion de medidores en subsuelo.

TABLERO OFICINA IT: Se informa al cliente que los efectos de encendido que estan dentro de este tablero y pertenecen a las areas abiertas se dejarán instalados en el tabique externo a IT.

MULTIMEDIA: Se informa que hemos recibo dos soportes. Se define con el cliente que si bien las bases que hemos recibido no son las que requeriamos (telescopicas) a los fines de no generar demoras, adaptaremos estas a los cielorrasos. Asimismo necesitamos contar con los modelos y las características de los tv que iran en los muebles.

CORTINAS: En funcion a la modificacion de la estructura de los paneles vidriados y el encuentro del marco de la puerta (nuevo diseño) con la hoja, hace que se desplace la guia. Esto conlleva a que las guías del sistema nikkei se debán trasladar aprox 20 cm del vidrio. Esto hace que las salas se achiquen bastante. Por esta razon LUXAFLEX nos propone la utilizacion del modelo DUETTES. (VER FOTO ADJUNTA) En la misma van a observar que estan recogidas en el inferior se puede recoger en la parte superior. Necesitamos contar en forma urgente con esta definicion

REVISTAS: Se informa al cliente que a partir del 10 de mayo necesitamos contar en obra con las revistas para el mueble de recepcion

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

CLIENTE:	NATURA
OBRA:	NUEVAS OFICINAS EDIFICIO EDISON 2500. MARTÍNEZ
LUGAR:	Av. Libertador 1295 1º Piso. Vicente López
FECHA REUNION	28/04/2010
FECHA MINUTA:	28/04/2010



MINUTA DE REUNIÓN Nº 11		
Asistentes	Nombre	E-mail
NATURA	Daniela Nevares	danielanevares@natura.net
CONTRACT	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar
	María de la Paz Gómez	mgomez@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
PODESTA	Alvaro Luzuriaga	aluzuriaga@pedropodesta.com.ar
	Pedro Podestá	plpodesta@pedropodesta.com.ar
Desarrollo de temas:		
TEMAS CON PODESTA		
INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO: Se define que el día viernes 30 de abril va a quedar finalizada la instacion y que a INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIO: Alvaro informa que entre lunes 03 y martes 04 de mayo quedará finalizado el cableado de deteccion con las modificaciones solicitados PISO TECNICO: Se define que el día 05 de mayo, previo al día de instalacion de alfombra se hará una nivelacion general BAULERA: Quedamos a la espera de la definicion de la ubicación de esta, una vez definido el sitio, prepararemos un plano y la cotizacion correspondiente, tomando en cuenta los siguientes requerimientos: Deposito de sistemas tendrá una superficie aproximada de 6 m2 con entrada independientes, las puertas a utilizar serán de marco de chapa y hoja enchapada en MDF para pintar, de medidas standart, la iluminacion será la misma que de las cocheras, la pintura se ejecutará de acuerdo a lo solicitado por PODESTA, se instalarán rejillas de ventilacion a ambos lados para favorecer a la ventilacion cruzada ACCESO A LA AZOTEA: A los efectos de evitar otros accidentes se resuelve de comun acuerdo que se extremarán las medidas de seguridad colocando las protecciones necesarias según las indicaciones del auditor de SEGURIDAD E HIGIENE. Apenas contemos con plan de procedimientos lo veremos en conjunto con PODESTA.		
TEMAS CON NATURA		
INSTALACION DE CAÑERIAS PARA NUEVAS CAMARAS: El cliente nos solicita la incorporacion de 8 nuevas camaras según esquema de ubicación que entrega. Se informa al cliente que la ejecucion de estos trabajos traerá aparejado la rotura de cielorrasos ya terminados y la reparacion de los mismos a posteriori. Se enviará el presupuesto de estos trabajos MEDIDORES: El cliente nos informa que aun no cuenta con la fecha de conexión de medidor definitiva. Se le informa al cliente que sin la energia existen servicios no se podrán instalar, ejemplo fibra optica. Asimismo recordamos que tampoco contamos con el proyecto de EDENOR de la unificacion de medidores en subsuelo. TABLERO OFICINA IT: Se informa al cliente que los efectos de encendido que estan dentro de este tablero y pertenecen a las areas abiertas se dejarán instalados en el tabique externo a IT. MULTIMEDIA: Se informa que hemos recibo dos soportes. Se define con el cliente que si bien las bases que hemos recibido no son las que requeriamos (telescopicas) a los fines de no generar demoras, adaptaremos estas a los cielorrasos. Asimismo necesitamos contar con los modelos y las características de los tv que iran en los muebles. CORTINAS: En funcion a la modificacion de la estructura de los paneles vidriados y el encuentro del marco de la puerta (nuevo diseño) con la hoja, hace que se desplace la guia. Esto conlleva a que las guías del sistema nikkei se debán trasladar aprox 20 cm del vidrio. Esto hace que las salas se achiquen bastante. Por esta razon LUXAFLEX nos propone la utilizacion del modelo DUETTES. (VER FOTO ADJUNTA) En la misma van a observar que estan recogidas en el inferior se puede recoger en la parte superior. Necesitamos contar en forma urgente con esta definicion REVISTAS: Se informa al cliente que a partir del 10 de mayo necesitamos contar en obra con las revistas para el mueble de recepcion		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		