BANCO CIUDAD - SUCURSAL PELLEGRINI

FECHA. 05-11-09

CRONOGRAMA DE TAREAS

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	OCTUBRE 23	24	25	26	27	28	29	30	31	NOVIEMBRE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	NOTAS OBSERVACIONES
COLOCACION ZOCALO y TERMINACIONES EXT.	CONTRACT																												
VIDRIOS DE FACHADA CARABELAS	CONTRACT																												
VIDRIOS DE FACHADA C. PELLEGRINI	CONTRACT																												
CARPINTERIAS INTERIORES CV	CONTRACT																												
VIDRIOS EN CARPINTERIAS INTERIORES CV	CONTRACT																												
VINILOS EN CARPINTERIA INTERIORES CV	CONTRACT																												
PINTURA GENERAL DE TERMINACION	CONTRACT																												
DETALLES DE PINTURA ANEXOS	CONTRACT																												
TABLEROS ELECTRICOS SECCIONALES	CONTRACT																												
TABLERO ELECTRICO	CONTRACT																												
PRUEBAS GENERALES	CONTRACT																												
COLUMNAS ACERO EN FACHADAS EXTERIORES	CONTRACT													MODIFICADO															
INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO/ CAJAS	CONTRACT																												
RETIRO VALLA CARABELAS Y C. PELLEGRINI	CONTRACT													MODIFICADO															RETIRO VALLAS
TERMINACIONES GENERALES S/FACHADAS	CONTRACT													MODIFICADO															TERM. FACH. EXT.
LIMPIEZA PLACAS CIELORRASOS FACHADA	CONTRACT																												
LIMPIEZA FINAL	CONTRACT													MODIFICADO															
RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS	D.O./CONTR.													MODIFICADO															
PISO VINILICO RESTANTE	CONTRACT																												
PROVISION Y COLOCACIÓN DE CORTINAS .	CONTRACT																												
ACCESORIOS CARP. CARABELAS	CONTRACT																												S/ADUANA
ACCESORIOS CARP. C. PELLEGRINI	CONTRACT																												S/ADUANA
POSICIONAMIENTODE LOS ATM	B.CIUDAD																												
FIJACIONES DE LOS ATM	B.CIUDAD																												
RETIRAR LA INSTALACION DE TELMEX	B.CIUDAD						?									?													URGENTE
DEFINICION DE FRONT DESK	B.CIUDAD						?									?													URGENTE
MUEBLES DE CAJA (ENTREGA Y ARMADO)	B.CIUDAD									?						?	?												URGENTE
EQUIPAMIENTOS ESPECIALES O VARIOS	B.CIUDAD															?	?												URGENTE
DIAGRAMA DEL CARTEL INAUGURACION	B.CIUDAD						?									?													

TIEMPOS DE EJECUCION / ENTREGAS		
TEMAS CRITICOS / BANCO CIUDAD		?